

市町村名	恩納村						
沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【後年度発現事業】							
事業名	赤間野球場電光掲示板整備事業				新・沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第４章－３－（９）－ア スポーツ関連産業の振興と地域の 活性化	
担当部課名	教育委員会	社会教育課	事業実施 年度	令和 ４～令和 ４年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ－１－（１）	
事業内容	赤間総合運動公園内における野球場の電光掲示板の機能拡張を実施することで、観光誘客を図る。						
実施方法	☐ 直接実施 ☒ 委託 ☐ 補助 ☐ 負担 ☐ その他（ ）						
事業期間中 の予算額 ・執行額 【単位:千円】		令和4年度				合計	
	A. 予算現額	167,938				167,938	
	B. 執行済額	161,381				161,381	
	うち 交付金充当額	129,104				129,104	
	執行率(％)(B/A)	96.1%				96.1%	
	執行状況の説明	令和4年度で実施設計及び工事を行い完了することが出来た。					
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)		達成状況				
				令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	赤間野球場電光掲示板改修工事	目 標	・実施設計 ・工事着手				
		実 績	・実施設計 ・工事着手				
		目 標					
		実 績					
		目 標					
		実 績					
	事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)		進捗状況			
				令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
赤間野球場電光掲示板改修工事の完了		目 標	・実施設計の完了 ・工事完了				
		実 績	・実施設計の完了 ・工事完了				
		目 標					
		実 績					
		目 標					
		実 績					

事業完了後の取り組み								
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成／進捗状況					
	☐ 中期にわたる事業効果 ☒ 後年度に発現する事業効果			令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	○年度 目標/発現年度
	プロ野球合宿等の受入		目 標	3件	3件	3件	3件	
			実 績	4件				
	県外大会の開催会場としての受入		目 標	2件	2件	2件	2件	
			実 績	4件				
	状況説明	【令和5年度】 ・令和4年度に電光掲示板を整備し、プロ野球合宿等の受け入れ目標を達成できた。 ・野球のキャンプ時期が、1月から3月にかけて行うのでこれ以上の受入が困難と考える。						
		【 年度】 ・						
【 年度】 ・								
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)				【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
【令和5年度】 ・現在、まだ共用開始して間もないので利用状況などのデータ分析に努める必要がある。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・				【令和5年度】 ・運動公園の機能強化を行い、施設の利便性を向上させ魅力ある施設整備を行う。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・				
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)								
【令和5年度】 ・キャンプ及び県外大会等の開催増加につなげるため、関係課も含めプロ野球キャンプ等の誘致に向けた取り組みを図る。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・								